

Építési tervezési feladatok elvégzése a DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projektben

Szám BfNPI: 130-46/2018
Nyilvt.szám: 109/2018

**Tervezői szerződés
közös megegyezéssel történő módosítása
(1. számú módosítás)**

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI (székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Pápai Építész Stúdió Kft. (székhely: 8500 Pápa, Eötvös u. 24., képviselő: Mezei László, adószáma: 14981676-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-512166, kamarai nyilvántartási száma: É19-006 bank-számlaszáma: 10101054-03778600-01003003, elérhetősége: +36 30 276-3433, e-mail: [REDACTED]), mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**), a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a **DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projekt** (a továbbiakban: Projekt) keretében támogatást nyert.
2. Szerződő Felek a Projekt keretében, a monoszlói Hegyestű Geológiai Bemutatóhelyen a kiállítóépületeket és összekapcsolásukat érintő építési tervek elkészítéséhez **kapcsolódó feladatok** ellátására 2017. április 26. napján tervezői szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma 879-9/2017., nyilvántartási száma: 79/2017.]
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

Megrendelő a kivitelezési terv elkészítésére az Alapszerződésben meghatározott teljesítési határidőben a Tervező részére nem tudta átadni/biztosítani a szükséges műszaki, technológiai paramétereket, információkat. A Tervező ugyanis a monoszlói Hegyestű Geológiai Bemutatóhelyen megújuló belső kiállítás elkészült kiviteli terve alapján tudja csak az Alapszerződés tárgyát képező, a kiállító épületeket és összekapcsolásukat érintő építési kivitelezési tervet véglegesíteni, azaz a belső tereket és a nyílásokat, továbbá az elektromos erős- és gyengeáramú rendszereket a majdani kiállítás számára megfelelő tartalommal előkészíteni. Ezért az Alapszerződésben foglalt, a Kivitelezési terv elkészítésére megállapított teljesítési határidő módosul.

Így a Szerződő Felek között létrejött Alapszerződés megfelelő módosítása nem csupán indokolt, de szükséges is.

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

1.1. Módosítás

Az Alapszerződés 2.1. pont második mondatának eredeti szövege:

„2.1.
2. rész: Kivitelezési terv elkészítése 2018. április 15.”

Az Alapszerződés 2.1. pont második mondata Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

2.1. pont

2. rész: Kivitelezési terv elkészítése a belső kiállítás kiviteli tervének kézhezvételétől számított maximum 30 nap.

1.2 Módosítás

Az Alapszerződés 6.1. pontjának eredeti szövege:

„6.1. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	
értesítési cím	
telefon / fax	
e-mail	

Az Alapszerződés 6.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

6.1. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	
értesítési cím:	
telefon / fax:	
mobil:	
e-mail	


5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

6. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőikben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.

7. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.


8. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2018. április „3.....”



.....
Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




.....
Mezei László
Pápai Építész Stúdió Kft.
Vállalkozó



A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2018. április „3.....”

.....
Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság