

Szám BfNPI: 411-45/2018
Nyilvt.szám:...../2018

Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (1. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI)

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Képviselő: Puskás Zoltán, igazgató
Adószám: 15325770-2-19
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954
Telefonszám: 87/555-260
E-mail: bfnp@bfnp.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Solvex Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.
Képviselő: Déri Lajos ügyvezető
Adószám: 11315188-2-18
Cégjegyzékszám: 18-09-102559
Bankszámlaszám: MKB 10300002-28000518-00003285
Telefonszám: 94/508-650
E-mail: solvex@solvex.hu
mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**),

a továbbiakban külön-külön **Fél**, együttesen **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:


1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosító számú, „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósági Somogy- és Zala megyei területein” elnevezésű projekt (a továbbiakban: **Projekt**) keretében támogatást nyert.
2. Szerződő Felek a Projekt keretében, a Projekthez kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei, valamint a közgazdasági költség-haszonelemzés minőségbiztosításra alkalmas elkészítésére 2018. május 9. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma 411-20/2018, nyilvántartási száma: 129/2018].
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

Vállalkozó az Alapszerződés 1. pontjában meghatározott feladatokat a Megrendelő által biztosított információk és dokumentumok alapján és iránymutatása mentén köteles végezni.

Megrendelő azonban rajta kívülálló okból nem tudta kellő időben a szükséges információkat és forrásdokumentumokat beszerezni, majd azokat Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, mivel a Projekt vízjogi létesítési engedélyeztetési eljárásai során, a „Somogyszentpáli rétek vízvezető és szabályzó rendszerének rekonstrukciója” megnevezésű tervrészrel kapcsolatban az engedélyezési tervek átdolgozása és ezt követően a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás újbóli elindítása vált szükségessé, amely késlelteti a kiviteli tervek elkészültét. Ennek megfelelően a Projekthez kapcsolódó tervezői szerződés 2018.07.31-én módosításra került.

A tervezői szerződésben foglalt feladatok elvégzésének eredményeképpen elkészülő kiviteli tervekre és árazott költségvetésre épül a Megvalósíthatósági Tanulmány, így a tervezői szerződés teljesítési határidejének módosítása miatt a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez kapcsolódó szerződés (Alapszerződés) teljesítési határidejének megfelelő, a projektszintű halasztással harmonizáló módosítása is indokoltá vált.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Déri Lajos
Solvex Kft.
Vállalkozó





Fentiekből következően Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

1.1. Módosítás

Az Alapszerződés 3. pont 3.1. alpontjának eredeti szövege:

„3.1. Jelen szerződés teljesítésének határidői:

Feladat	Teljesítési határidő
3.1.1. MT - egyeztetési anyag megküldése a Megrendelő részére (első változat)	folyamatos, de legkésőbb 2018. szeptember 15.
3.1.2. A hiánypótlások lezajlása után a végleges, az Irányító Hatóság által elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmány átadása	2018. december 21.”

Az Alapszerződés 3. pontjának 3.1. alpontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

3.1. Jelen szerződés teljesítésének határidői:

Feladat	Teljesítési határidő
3.1.1. MT - egyeztetési anyag megküldése a Megrendelő részére (első változat)	A kiviteli tervek rendelkezésre állásától számított 30. nap
3.1.2. A hiánypótlások lezajlása után a végleges, az Irányító Hatóság által elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmány átadása	A minőségbiztosítási eljárás lezárultát követő 7. nap

5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

6. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőjükben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.

7. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

8. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (két) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2018. szeptember 14. „.....”

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Déri Lajos ügyvezető
Solvex Kft.
Vállalkozó

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:
Csopak, 2018. szeptember „.....”

Veszelszki Márta Gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

SOLVEX Kft.
9700 Szombathely, Vizöntő u. 9/C
Adószám: 11315188-2-18
1.