

Állattartó telep és közművei (kivéve áramszolgáltató), valamint gazdálkodási centrum engedélyes terv készítése, engedélyeztetés és kiviteli terv elkészítése „A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosító számú

projekt során: I. számú módosítás

Szám BfNPI: 113-22/2017

Szám Tervező:/2017

Nyilvt. szám:/2017

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

I. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató,

Adószám: 15325770-2-19,

Telefonszám: 87/555-260,

E-mail cím: bfnp@bfnp.hu,

mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

Sa-Fa Kanizsa Bt. (Tervező)

székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 10/C III.em. 8.

Képviseli: Sasvári Ferenc

cégjegyzékszám:

adószáma:

bankszámlaszáma:

telefon (mobil):

e-mail:

Kamarai Névjegyzék száma:

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**; Megrendelő és Tervező továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:


Előzmények

Szerződő Felek rögzítik, hogy a „A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosítószámú projektben (a továbbiakban: Projekt) tervezési szerződést (továbbiakban: Tervezési Szerződés) írtak alá 2017. október 17-én a Projekt keretében megvalósuló Állattartó telep és közművei (kivéve áramszolgáltató), valamint gazdálkodási centrum engedélyes terv elkészítésére, az engedélyeztetés feladatainak elvégzésére és kiviteli terv elkészítésére.

I. Szerződésmódosítás indokolása


1. A szerződés aláírását követően a Szerződő Felek, és különösen a Megrendelő tudomására jutott alábbi információk és események miatt az aláírt szerződés 1. 2. pontjában vállalt teljesítési határidők nem tarthatók be, a Tervező önhibáján kívül késedelembe esne a feladatai teljesítését illetően:

2017. október 17-ét követően jutott a Szerződő Felek tudomására, hogy az aláírt szerződés 1.2 pontja szerinti 2017. november 7-ei határidő nem tartható a „Építési engedélyezési tervek készítése, Hatóság felé jóváhagyásra történő benyújtása” feladat teljesítésének, elvégzésének vonatkozásában, tekintettel arra, hogy nem lehet benyújtani az építési engedélyezési



Puskás Zoltán igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Tervező



Állattartó telep és közművei (kivéve áramszolgáltató), valamint gazdálkodási centrum engedélyes terv készítése, engedélyeztetés és kiviteli terv elkészítése „A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosító számú projekt során: I. számú módosítás terveket engedélyeztetésre, amíg a telekmegosztás nem valósul meg, illetve a művelési ág változás nem kerül bejegyzésre a Földhivatalnál.

II. A Szerződés módosuló részei

1. A fenti indokok miatt Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 2017. október 17-én aláírt tervezési szerződést módosítják a teljesítési határidők vonatkozásában, melynek konkrét időpontjairól később állapodnak meg írásban, újabb szerződésmódosítás formájában, amikor a mindkettő Szerződő Fél előtt világossá válik, hogy milyen időpontok meghatározása teszi lehetővé a teljesítést.

a) Eredeti rendelkezés:

„1.2. Határidők:

Vázlattervek készítése
2017. október 31.

Építési engedélyezési tervek készítése, Hatóság felé jóváhagyásra történő benyújtása
2017. november 07.

Kiviteli tervek készítése
2017. november 30.”

b) Módosult rendelkezés:


„1.2. Határidők:


Vázlattervek készítése
Fent megjelölt feladat elvégzése határideje vonatkozásában Szerződő Felek a későbbiekben állapodnak meg, a 2017. október 17-én aláírt Tervezési szerződés későbbiekben való írásbeli módosításának formájában.

Építési engedélyezési tervek készítése, Hatóság felé jóváhagyásra történő benyújtása
Fent megjelölt feladat elvégzése határideje vonatkozásában Szerződő Felek a későbbiekben állapodnak meg, a 2017. október 17-én aláírt Tervezési szerződés későbbiekben való írásbeli módosításának formájában.

Kiviteli tervek készítése
Fent megjelölt feladat elvégzése határideje vonatkozásában Szerződő Felek a későbbiekben állapodnak meg, a 2017. október 17-én aláírt Tervezési szerződés későbbiekben való írásbeli módosításának formájában.

Szerződő Felek a Szerződés alapján fennálló feladatok teljesítését felfüggesztik addig az időpontig amíg a 2017. október 17-én aláírt Tervezési Szerződésüket a fent megjelölt írásbeli módosításban, azaz a feladatok teljesítési határidejét illetően meg nem állapodnak.”


.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


.....
Szondi Bernadett
Tervező


Állattartó telep és közművei (kivéve áramszolgáltató), valamint gazdálkodási centrum engedélyes terv készítése, engedélyeztetés és kiviteli terv elkészítése „A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosító számú projekt során: I. számú módosítás

2. A Szerződő Felek 2017. október 17-én aláírt szerződése egyéb pontjai és részei nem változnak.
3. A Szerződő Felek a jelen I. számú szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal megegyezőt ügyleti képviselőikre megfelelő rendben felhatalmazott cégjegyzőik útján aláírásukkal látták el. A szerződésmódosítás 5 példányban készül, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Tervezőt illet meg. A Szerződő Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kelt: Csopak, 2017. október 30.



.....
Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Megrendelő




.....
Sasvári Ferenc
Sa-Fa Kanizsa Bt.
Tervező

Sa-Fa Kanizsa Bt.
8000 Nagykanizsa,
Csengery út 10/C III. em. B.C

Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....
Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


.....
Tervező

