

eljárást indított a Vállalkozási szerződés: a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében a veszprémi Mikládon vízi-létesítmények megvalósítása elnevezésű építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és ajánlattételi dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint 2014. október 6. napján kötötték meg (továbbiakban: eredeti szerződés).

1. A Dél-Dunántúli Vízépítő Zrt., mint az M-14 Konzorcium vezető tagja 2014. november 27-én és 2015. február 5. napján írásban jelezte, hogy a Vállalkozási Szerződés 4.2. pontjában foglalt határidőt akadályoztatottság miatt nem képesek tartani. Az akadályoztatottság oka, hogy a munkaterület átvételét követően a megépített vízvezető árkok nem képesek a megnövekedett vízutánpótlás és csapadék hatására a vizet elvezetni, így a munkához szükséges száraz töltés alap nem biztosított. A 2014 őszen megkezdett leeresztés ellenére jelenleg is magas vízállás, ezért a tervezett töltés építése nem kezdhető meg. A vízszint süllyesztéséhez a meglévő gátat az Önkormányzati ároknál is át kell vágni a megfelelő vízszint eléréséhez, amely indokolja a teljesítési határidő meghosszabbítását!

2. A Dél-Dunántúli Vízépítő Zrt., mint az M-14 Konzorcium vezető tagja a kivitelezési véghatáridő 2015.05.30. napjára történő módosítását javasolta.

3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás az alábbi indokokra tekintettel nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésébe:

- a) az akadályoztatás a szerződéskötést követően merült fel, a Felek által nem voltak előre láthatóak a szerződéskötés időpontjában, az akadály bekövetkezése egyik félnek sem felróható, az akadály felmerülése mindkét fél lényeges és jogos érdekeit sérti; és
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg, ugyanis a szerződésmódosítás a lehetetlenülés körülményeit orvosolja; és
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre, ugyanis jelen szerződésmódosítás a műszaki tartalmat nem érinti.

I.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az építési szerződés 42. pontjában foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:

Korábbi rendelkezés:

4.2.

A munkaterület átadását legkorábban a szerződéskötést követő egy héten belül biztosítja a Megrendelő a Vállalkozó részére.

A teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számított százötvenedik nap.

Új irányadó rendelkezés:


4.2.


A munkaterület átadását legkorábban a szerződéskötést követő egy héten belül biztosítja a Megrendelő a Vállalkozó részére.


*A teljesítés határideje: **2015.07.31.***

II.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az építési szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÉPÍTŐ ZRT
7100 Szekszárd, Bogyszlói út 1.
Adószám: 24966595-2-17
Reisinger Péter és Szűcs József
igazgatósági tagok
Dél-Dunántúli Vízépítő Zrt.
Vállalkozó


7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.
Adószám: 11205200-2-17
Szűcs András ügyvezető
GEOTECHNKA '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Vállalkozó

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 3 (három) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Csupak, 2015. március 9.

Kelt: Szekszárd, 2015. március 9.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Puskás Zoltán igazgató
Megrendelő



Dél-Dunántúli Vízipítő Zrt.
képviseli: Reisinger Péter és Szücs József
igazgatósági tagok
Vállalkozó

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÉPÍTŐ ZRT
7100 Szekszárd, Bogyiszlói út 1.
Adószám: 24966595-2-17

-7-

Kelt: Csupak, 2015. március 9.

Veszelszki Márta

Veszelszki Márta
Pénzügyi Ellenjegyző
Megrendelő Képviselőjében

GEOTECHNIKA '84 Víz- és Csatornaépítő
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Szücs András ügyvezető
Vállalkozó

GEOTECHNIKA '84
VÍZ ÉS CSATORNAÉPÍTŐ KFT.
7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 59.
Adószám: 11295688-2-17

4.

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÉPÍTŐ ZRT
7100 Szekszárd, Bogyiszlói út 1.
Adószám: 24966595-2-17

Reisinger Péter és Szücs József
igazgatósági tagok
Dél-Dunántúli Vízipítő Zrt.
Vállalkozó

Szücs András ügyvezető
GEOTECHNIKA '84 Víz- és Csatornaépítő Kft.
Vállalkozó

3