

Szám BfNPI: 411-43/2018
Nyilvt.szám: 215/2018

Tervezői szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (3. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI)

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Levelezési cím: 8229 Csopak, Pf. 23.
Képviselő: Puskás Zoltán, igazgató
Adószám: 15325770-2-19
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954
Telefonszám: 87/555-260
E-mail: bfnp@bfnp.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Solvex Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.
Képviselő: Déri Lajos ügyvezető
Adószám: 11315188-2-18
Céggjegyzékszám: 18-09-102559
Bankszámlaszám: MKB 10300002-28000518-00003285
Telefonszám: 94/508-650
E-mail: solvex@solvex.hu
mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**),

a továbbiakban külön-külön **Fél**, együttesen **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosítószámú, „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósági Somogy- és Zala megyei területein” elnevezésű projekt (a továbbiakban: **Projekt**) keretében támogatást nyert.
2. Szerződő Felek a Projekt keretében, a „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési feladatok és az engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentumok elkészítésére 2017. május 22. napján tervezői szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma 1883-13/2017., nyilvántartási száma: 127/2017.], amelyet Felek 2017. augusztus 14. napján (1. sz. módosítás száma: 1883-19/2017., nyilvántartási száma: 322/2017.), valamint 2018. április 13. napján (2. sz. módosítás száma: 411-19/2018., nyilvántartási száma: 130/2018.) módosítottak.
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött – módosított – Alapszerződést egyező akaratlan módosítják.

A módosítás indoka:

A „Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein” elnevezésű, KEHOP-4.1.0.-15-2016-00056 azonosító számú projekt két Somogy megyei beruházási elemére külön-külön vízjogi létesítési engedélyezési terv készült. Az alábbi tervrészek szerződésben foglalt vízjogi létesítési engedélyei beszerzésre kerültek:

1. „Pogányvölgyi rétek vizes rekonstrukciója” projektemre „a Ricei vízfolyás torkolati mőtárgyának” vízjogilétesítési engedélye 35200/1238-17/2018. ált. számon került kiadásra.
2. A „Principális-csatorna mentén Kilimán és Gelse települések közigazgatási területén tervezett vizes élőhely rekonstrukció” projektemre a vízjogi létesítési engedély 36800/1573-19/2018. ált. számon került kiadásra.

A „Somogyszentpáli rétek vízelvezető és szabályzó rendszerének rekonstrukciója” megnevezésű tervrész esetén a vízjogi létesítési engedélyezési tervek 2018. február 15-én benyújtásra kerültek a területileg illetékes Vízügyi Hatóságra (Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécs)

engedélyezés céljából, mely alapján a Vízügyi Hatóság „A Nekota berekterület vízpótlásának és árvízmentesítésének vízjogi létesítési engedélyezése” tárgyban indította el az engedélyezési eljárást.

A Vízügyi Hatóság 2018. március 27-én érkezett hiánypótlási felhívásaiban további tervezési feladatokat és egyeztetéseket írt elő a térség vízkormányzásának és természetvédelmi érdekeinek összehangolása érdekében, tekintettel arra, hogy a beavatkozási területek vízrajzilag a Balaton-Nagyberek belvízrendszerhez tartoznak, és a tervezett létesítmények hatással vannak a felszíni lefolyási viszonyokra.

Időközben a Balaton-nagyberek Víztársulat (8713 Kéthely, Sárpuszta 0275 hrsz.), mint a Balaton-Nagyberek belvízrendszer üzemeltetője a Vízügyi Hatóságnál folyamatban lévő engedélyezési eljárásokba ügyfélként bejelentkezett.

A vagyonkezelői és üzemeltetői hozzájárulások kiadását megelőzően a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Pécs) is további egyeztetést tartott szükségesnek, elsősorban az engedélyek alapján megvalósuló vízlétesítmények üzemeltetésének kérdésében.

A fentiekben leírt problémák tisztázására a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2018. április 12-én egyeztető tárgyalást hívott össze valamennyi érdekelt részvételével. Az egyeztetés eredményeként az engedélyezési tervek átdolgozása vált szükségessé. Az elkészített kiegészített tervek 2018. május 31-én benyújtásra kerültek a Hatóság részére.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/1254-24/2018.ált. számon kiadott végzésével megszüntette a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást. További egyeztetés megtartása vált szükségessé a Balaton-nagyberek Víztársulattal is, hogy a kért kiegészítésekkel – mely a tervezett létesítmények és a Nekota és a Balaton Nagyberek üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseket is tisztázza – az eljárást újra el lehessen indítani. Pontosítani kell a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság megrendelői elvárásait a tervezéssel kapcsolatosan, különös tekintettel az idegen ingatlanok igénybevételeire vonatkozóan.

A tervezett vízlétesítmények a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe tartozó területeken valósulnak meg, együttműködési megállapodás megkötése szükséges a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (beruházó) és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (vagyonkezelő) között, amelyben tisztázni kell az üzemeltetés kérdéseit.

Az üzemeltetésre vonatkozó szabályzatot az átdolgozott vízjogi létesítési engedélyezési terveknek tartalmaznia kell.

A Vízügyi Hatóság a kiegészített tervek újbóli benyújtását követően indítja újra a vízjogi engedélyezési eljárást.

Fentiekből következően a Tervező önhibáján kívül a megadott határidőre nem tudja beszerezni a vízjogi létesítési engedélyt, erre való tekintettel 2018. július 30-án akadályközlő levelet is benyújtott a Megrendelőnek.

Szerződő Felek közös megegyezéssel a – módosított – Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

1.1. Módosítás

A 2. sz. szerződésmódosítással módosított Alapszerződés II. pont 2.1. pont alpontjának eredeti szövege:

„II. A szerződés hatálya

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és az 1.1. pontban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2018. augusztus 31. napjáig, amely időpontig Tervező köteles rendelkezésre állni.”

A 2. sz. szerződésmódosítással módosított Alapszerződés II. pontjának 2.1. alpontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

II. A szerződés hatálya

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és az 1.1. pontban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb az összes - I/a, I/b és II/a - beruházási elemhez kapcsolódó vízjogi engedély megszerzésétől számított 30. napig tart, amely időpontig Tervező köteles rendelkezésre állni.

1.2. Módosítás

A 2. sz. szerződésmódosítással módosított Alapszerződés III. pont 3.1. pont alpontjának eredeti szövege:

„III. Teljesítési határidők, a szerződés teljesítése

Tervező az I.1.1. pontban meghatározott tervdokumentációkat a jelen szerződésben, a jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal, az előírt példányban, legkésőbb az alábbi ütemezés szerint köteles elkészíteni, és az illetékes hatóságokhoz a szükséges mellékletekkel együtt engedélyeztetésre benyújtani.

Munka/feladat megjelölése	Feladat elvégzésének határideje
EVD dokumentáció elkészítése:	2017.11.20.
EVD eljárás lefolytatása, engedély beszerzése:	2018.01.20.
Vízjogi létesítési eng.tervek elkészítése:	2018.02.15.
Vízjogi létesítési engedély beszerzése:	2018.07.31.
Kiviteli tervek elkészítése:	2018.08.31."

A 2. sz. szerződésmódosítással módosított Alapszerződés III. pontjának 3.1. alpontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

III. Teljesítési határidők, a szerződés teljesítése

Tervező az I.1.1. pontban meghatározott tervdokumentációkat a jelen szerződésben, a jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal, az előírt példányban, legkésőbb az alábbi ütemezés szerint köteles elkészíteni, és az illetékes hatóságokhoz a szükséges mellékletekkel együtt engedélyeztetésre benyújtani.

Munka/feladat megjelölése	Feladat elvégzésének határideje
EVD dokumentáció elkészítése:	2017.11.20.
EVD eljárás lefolytatása, engedély beszerzése:	2018.01.20.
Vízjogi létesítési eng.tervek elkészítése	2018.02.15.
Vízjogi létesítési engedély beszerzése az I./b és a II/a beruházási elemekhez kapcsolódóan, valamint az I/a. beruházási elemhez kapcsolódó, átdolgozott engedélyes tervdokumentáció újbóli benyújtása a vízügyi hatósághoz	2018.09.30.
Kiviteli tervek elkészítése és átadása:	az összes - I/a, I/b és II/a -beruházási elemhez kapcsolódó vízjogi engedély megszerzésétől számított 30. nap

1.3. Módosítás

A 2. sz. szerződésmódosítással módosított Alapszerződés IV. pontja 4.5. alpontjának eredeti szövege:

„IV. Tervezői díj, pénzügyi feltételek

A 4.1. pontban meghatározott tervezői díj az alábbi tételekből tevődik össze, amelyek alapján a Tervező 4 darab rész számla, valamint 1 darab végszámla kiállítására jogosult, az egyes részfeladatok elvégzését követően, a teljesítésigazolások kibocsátását követően:

Munka/feladat megjelölése	Feladat elvégzésének határideje	Rész számlák
EVD dokumentáció elkészítése:	2017.11.20.	1. számú rész számla - 30%

EVD eljárás lefolytatása, engedély beszerzése:	2018.01.20.	2. számú rész számla – 5%
Vízjogi létesítési eng.tervek elkészítése:	2018.02. 15.	3. számú rész számla – 30%
Vízjogi létesítési engedély beszerzése:	2018.07.31.	4. számú rész számla – 5%
Kiviteli tervek elkészítése:	2018.08.31.	Végszámla – 30%”

A 2. sz. szerződésmódosítással módosított Alapszerződés IV. pontjának 4.5. alpontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

IV. Tervezői díj, pénzügyi feltételek

A 4.1. pontban meghatározott tervezői díj az alábbi tételekből tevődik össze, amelyek alapján a Tervező 4 darab rész számla, valamint 1 darab végszámla kiállítására jogosult, az egyes részfeladatok elvégzését követően, a teljesítésigazolások kibocsátását követően:

Munka/feladat megjelölése	Feladat elvégzésének határideje	Rész számlák
EVD dokumentáció elkészítése:	2017.11.20.	1. számú rész számla – 30%
EVD eljárás lefolytatása, engedély beszerzése:	2018.01.20.	2. számú rész számla – 5%
Vízjogi létesítési eng.tervek elkészítése:	2018.02.15.	3. számú rész számla – 30%
Vízjogi létesítési engedély beszerzése az I./b és a II/a beruházási elemekhez kapcsolódóan, valamint az I/a. beruházási elemhez kapcsolódó, átdolgozott engedélyes tervdokumentáció újbóli benyújtása a vízügyi hatósághoz	2018.09.30.	4. számú rész számla – 5%
Kiviteli tervek elkészítése és átadása:	az összes - I/a, I/b és II/a - beruházási elemhez kapcsolódó vízjogi engedély megszerzésétől számított 30. nap	Végszámla – 30%

5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

6. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőjükben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.

7. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

8. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 4 (négy) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2018. július „31.”

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Csopak
1.
Megrendelő

Déri Lajos ügyvezető
Solvex Kft.
Tervező

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:
Csopak, 2018. július „31.”

Veszelszki Márta Gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

SOLVEX Kft.
9700 Szombathely, Vízöntő u. 9/C.
Adószám: 11315188-2-18
1