

Szám BfNPI: 6-66/2020.
Nyilvt. szám: 147/2020.

**Vállalkozási szerződés
közös megegyezéssel történő módosítása
(2. számú módosítás)**

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.
Képviseli: Puskás Zoltán igazgató
Adószám: 15325770-2-19
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 10048005-01711954
Telefonszám: 06 87 555-260
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu
mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Név: Vikuv-Hidrokomplex Kft.
Székhely: 4700 Mátészalka, Meggyes utca 2.
Képviseli: Siket Judit ügyvezető
Adószám: 10541223-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-060517
Bankszámlaszám: 10700402-46698900-51100005
Telefonszám: 06 44 310 322
Email: hydrokomplex.mateszalka@t-online.hu

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban külön-külön **Fél**, együttesen **Szerződő Felek** vagy **Felek** között az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. Megrendelő beszerzési eljárást folytatott le a **KEHOP-4.1.0-15-2016-00020** azonosító számú, „A Tihany-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a „Vízellátás biztosításának kivitelezése - 2 db fúrt és 2 db ásott kút kialakítása Pécsely, Csopak és Tihany területén” elnevezésű beruházás megvalósítása iránt.

A beszerzési eljárás eredményeként Felek 2020.03.24. napján szerződést (Alapszerződés) kötöttek, amelyet 2020. március 30. napján módosítottak (1. sz. módosítás).

2. Módosítás

2.1. Vállalkozó 2020.06.22-én illetve 2020.06.26-án kelt levelében pótmunkaigényt jelentett be Megrendelő részére, amelyben a Pécsely, 0127 hrsz-on létesítendő 70 m-es fúrt kút 15 %-al történő tovább mélyítését, illetve a kút tovább mélyítése eredményeként a próbaszivattyúzás elvégzését javasolta arra tekintettel, hogy a tervezett 70 m-es mélységben vízáadásra képes réteg nem volt fellelhető.

2.2. Megrendelő elfogadja a Vállalkozó által megajánlott pótmunkák szükségszerűségét és ellenértékének összegét, azaz a **nettó 771.220,-Ft + ÁFA** összeget.


2.1 Eredeti szöveg:

„4.1. A 2.1. pontban megjelölt munkák vállalkozási díja:

**nettó díj összesen: 23.340.178,-Ft, azaz
nettó huszonhárommillió-háromszáznegyvenezer-százhetvennyolc forint,**

amely vállalkozási díj a 3.1. pontban meghatározott befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű **átalányár**, amely tartalmaz minden, a vállalt kivitelezés teljesítésével összefüggő költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától, figyelemmel a szerződés 2.5.1. pontjában foglaltakra is. A Megrendelő előleget nem fizet.


Puskás Zoltán
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Siket Judit
Vikuv-Hidrokomplex Kft.
Vállalkozó

A fent megjelölt összegű átalányár a kutak tekintetében Vállalkozó által benyújtott szakmai ajánlata alapján alábbiak szerint oszlik meg:

	nettó HUF
Fúrt kút létesítése Pécsely 0127 hrsz.	6.801.000,-
Fúrt kút létesítése Tihany 0133 hrsz.	10.784.500,-
Ásott kút létesítése Tihany 083/8 hrsz.	2.783.47,-
Ásott kút létesítése Csopak 0212/5 hrsz.	2.971.200,-
Összesen:	23.340.178,-

Az Alapszerződés 4.1. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint egészül ki:

4.1. A 2.1. pontban megjelölt munkák vállalkozási díja:

nettó díj összesen: 24.111.398,- Ft, azaz nettó huszonnégymillió-száztizenegyezer-háromszázkilencvennyolc forint,

amely vállalkozási díj a 3.1. pontban meghatározott befejezési határidőre prognosztizált összegű **átalányár**, amely tartalmaz minden, a vállalt kivitelezés teljesítésével összefüggő költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától, figyelemmel a szerződés 2.5.1. pontjában foglaltakra is. A Megrendelő előleget nem fizet.

A fent megjelölt összegű átalányár a kutak tekintetében Vállalkozó által benyújtott szakmai ajánlata alapján alábbiak szerint oszlik meg:

	nettó HUF
Fúrt kút létesítése Pécsely 0127 hrsz.	7.572.220,-
Fúrt kút létesítése Tihany 0133 hrsz.	10.784.500,-
Ásott kút létesítése Tihany 083/8 hrsz.	2.783.478,-
Ásott kút létesítése Csopak 0212/5 hrsz.	2.971.200,-
Összesen:	24.111.398,-

3. Záró rendelkezések

3.1. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

3.2. Jelen szerződésmódosítás a felek által történt aláírás napján lép hatályba.

3.3 Felek a jelen 2 oldalból álló szerződésmódosítást előzetes egyeztetést, elolvasást és értelmezést követően - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - jóváhagyólag írták alá.

Csopak, 2020. július hó nap.

.....
Puskás Zoltán
igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



.....
Siket Judit
Vikuv-Hidrokomplex Kft.
Vállalkozó

VIKUV HYDROKOMPLEX
Vizkutató, Kútfúró és Vízmuépítő Kft.
4700 Mátészalka, Meggyesi út 2.

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma

Csopak, 2020. július hó nap.

.....
Veszelszki Márta

gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző

M

PL