

Szám BfNPI: 286-136/2011.

**Vállalkozási szerződés építési kivitelezési tevékenységre
módosítása közös megegyezéssel**

amely létrejött egyrészről a:

Név:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI
Székhely:	8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Képviseli:	Puskás Zoltán igazgató
Adószám:	15325770-2-19;
Számlaszám:	Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága: 10048005-01711954,
Elérhetőség:	tel:06/87/555-260, e-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

Név:	SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely:	8300 Tapolca, Gyulakeszi utca 8.
Képviselő:	Szencz Lajos ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám:	19-09-505889
Adószám:	12656189-2-19
Bankszámlaszám:	10404041-49535652-52481001
Elérhetőség:	tel: 06/87/510-953 fax: 06/86/411-954 e-mail: info@sz-lbau.hu

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a *KDOP-2.1.1/B-09-2010-0006.* azonosítószámú „Pannon Csillagda – Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben” elnevezésű pályázattal kapcsolatos építési kivitelezési beruházás [NUTS.kód:HU213] kapcsán köztük 2011. április 18-án vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) jött létre, melynek tárgya szerint Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyonkezelésében álló védett, **bakonybéli 491 hrsz-ú**, természetben Bakonybél, Szent Gellért tér 9. szám alatti ingatlanon lévő Erdők Háza átalakításával, felújításával, valamint új épületszárny építésén belül a **III. számú részfeladata** alábbi építési kivitelezési munkáinak elvégzését:

Függőnyfalrendszer árnyékolóval építése: - az új épület homlokzatfelületén alumíniumszerkezetű függőnyfalrendszer készül vasbeton vázszerkezethez, rögzítve. A megépítendő felület 198 m²; a függőnyfal szerkezet árnyékolására függőleges osztású sávós árnyékoló készül, acél vázszerkezetre szerelve, a függőnyfalszerkezet takaríthatósága miatt nyitható kivitelben, 160 m² felületen (északi oldalon nem készül).

Szerződő Felek az Alapszerződést 2011. július 08. napján a Kbt. 303.§.(1) bekezdése alapján, közös megegyezéssel módosították [nyilvántartási száma: 286-105/2011; az Alapszerződés nyilvántartási száma: BfNPI 286-51/2011., a továbbiakban együtt: Alapszerződés]

2. A módosítás indoka

A nyertes ajánlattevőként szerződő SZ-L BAU Kft. Vállalkozó az Alapszerződés 8.7 pontja értelmében 2011. október 10.-én kelt akadályközlő levelében közölte, hogy a kupola elhelyezésére szolgáló talplemezek megrendelésének hiánya, kihatással van a kupola melletti földem betonozására (együtt betonozandó szerkezet). A földem betonozás hiánya megghiúsítja a függőnyfal elhelyezését, valamint a liftakna elkészítését, emiatt Vállalkozó a tárgyi rész szerinti szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását kérte. Vállalkozó az akadályközlő levelében továbbá kifejtette, hogy talplemezek megrendelése miatt a záróföldem betonozása nem végezhető, emiatt is a nyertes ajánlattevőként szerződő fél tárgyi rész szerinti szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását kérte. A műszaki ellenőr megvizsgálta a teljesítési határidő meghosszabbítására vonatkozó indokokat, és azokat elfogadhatónak, a teljesítési határidővel okozati összefüggőnek találta. Megrendelő megállapította, hogy az a körülmény, amely miatt a teljesítés határidejének meghosszabbítása szükségessé vált, a szerződés megkötésekor nem volt előre látható, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél lényeges jogos érdekét sértené a szerződés módosításának elmaradása, mivel érdekkörén kívül eső körülmények bekövetkezése miatt alkalmazhatóak lennének ellene a szerződés késedelmes teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények.

Gál

Szerződő Felek az Alapszerződésben módosított határidőnek a II. számú részszámla – amely egyben végszámla is – teljesítés határidejének tekintetében 2011. október 30. napját jelölték meg. A függönyfalrendszer árnyékolóval építési munkák akadályoztatása miatt az Alapszerződésben rögzített véghatáridő nem tartható, ezért a határidő módosítására kerül sor.

2.2. A 2.1. pontban rögzített indokok miatt az Alapszerződésben meghatározott feltételek a Szerződő Feleken kívül álló okokból megváltoztak, így a Kbt. 303.§.(1) bekezdése alapján Szerződő Felek az Alapszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 4.1. pontja a II. számú részszámla tekintetében – amely egyben végszámla is – , az alábbiak szerint módosul:

4.1. Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díjat részszámlák és végszámla benyújtásával érvényesítheti a szerződés mellékletét képező műszaki-, és pénzügyi ütemterv szerinti szakaszolásban, az alábbiak szerint:

Kivitelezési szakasz megnevezése, Készenléti állapot %-ban kifejezve	Kivitelezési szakasz kezdési időpontja	Szakaszteljesítés határideje	Szakaszteljesítés összege (nettó)
<u>I. részszámla:</u> 40%-os készültségi fok	2011.06.01.	2011.10.08.	7 504 000 Ft
<u>II. részszámla, mely egyben a végszámla:</u> 100%-os készültségi fok - Részfeladat átadását követően	2011.10.08.	2011.11.30.	11 256 000 Ft
Összesen (nettó):			18 760 000 Ft

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 5.1. pont második mondata az alábbiak szerint módosul:

5.1. A munka befejezési határideje: **2011. november 30.**

5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 6. számú mellékletét képező műszaki ütemtervet közös megegyezéssel módosítják. A módosított műszaki ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.


6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 7. számú mellékletét képező pénzügyi ütemtervet közös megegyezéssel módosítják. A módosított pénzügyi ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.


7. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

8. Jelen szerződést és mellékleteit az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

9. Jelen szerződés minkét Fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 8 (nyolc), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2011. október 25.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző

SZ-L Bau Kft.
8300 Tapolca, Gyalakeszi út 8.
Tel./fax: +36 87/411-954
Adószám: 2656189210
Szerződés Tároló ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó