

Szám BfNPI: 286-152/2011.

**Szállítási szerződés  
módosítása közös megegyezéssel**

amely létrejött egyrészről a:

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**  
8229 Csopak, Kossuth u. 16.  
képviseli: Balogh László igazgató  
adószám: 15325770-2-19;  
számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága: 10048005-01711954),  
Európa Uniós program célelszámolási forintszámla - Pannon Csillagda 10048005-01711954-30005008  
IBAN: HU49 1004 8005 0171 1954 3000 5008  
mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a:

Cégnév: **AstroTech Műszer- és Számítástechnikai Kkt.**  
Székhelye: 6500 Baja, Czirfusz F. u. 28.  
Képviseli: Dr. Hegedűs Tibor József igazgató  
Cégjegyzékszám: 03-03-100117  
Adószáma: 20472139-2-03  
Számlaszám: 10402513-25113408-00000000  
Elérhetősége: +36 20 937 0042, info@astrotech.hu,  
Mint szállító (a továbbiakban: **Szállító**),

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a *KDOP-2.1.1/B-09-2010-0006.* azonosítószámú „Pannon Csillagda – Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben” elnevezésű pályázattal kapcsolatos planetárium eszköz szállítására köztük 2010. december 20. napján szállítási szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) jött létre, melynek tárgya szerint Megrendelő megrendelte, a Szállító pedig elvállalta az ajánlattételi felhívás B melléklet 1. részében (meghatározás: Planetárium) meghatározott eszközök, termékek szállítására és installálására (szerkezeti elhelyezésre, helyszíni szerelésre, próbaüzemére).  
[Alapszerződés nyilvántartási száma: BfNPI 248-90/2010.]

## 2. A módosítás indoka

Megrendelő a „Pannon Csillagda Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben” elnevezésű, K.É.-4125/2011. hirdetményszámú egyszerű közbeszerzési eljárása alapján megkötött építési kivitelezési szerződéseket az azokban nyertes SZ-L BAU Kft. 2011. október 10.-én kelt akadályközlő levele alapján módosította a teljesítés határideje vonatkozásában (szerződések teljesítésének időtartamának meghosszabbítása), melynek következményeként a tárgyi szállítási szerződés teljesítése csak 2011. november 30. napján tud megkezdődni.

A K.É.-4125/2011. hirdetményszámú egyszerű közbeszerzés alapján nyertes ajánlattevőként szerződő SZ-L BAU Kft. 2011. október 10.-én kelt akadályközlő levelében azt állította, hogy a közműkiváltásokból adódó csapadékcsatorna kiépítésének hiánya miatt a tárgyi rész szerinti szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása szükséges. A műszaki ellenőr megvizsgálta a teljesítési határidő meghosszabbítására vonatkozó indokokat, és azokat elfogadhatónak, a teljesítési határidővel okozati összefüggőnek találta.

Ennek megfelelően megállapítható, hogy az építési beruházás befejezéséig a teljesítés helye szerinti területen Szállító nem tudja a teljesítést megkezdni. Szerződő Felek megállapítják és rögzítik, hogy az a körülmény, amely miatt a teljesítés határidejének meghosszabbítása szükségessé vált, a szerződés megkötésekor nem volt előre látható, továbbá a Szállító lényeges jogos érdekét sértené a szerződés módosításának elmaradása, mivel érdekkörén kívül eső körülmények bekövetkezése miatt alkalmazhatóak lennének ellene a szerződés késedelmes teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények.

## „Pannon Csillagda – Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben”

Szerződő Felek az Alapszerződésben eredeti határidőnek a végszámla teljesítés határidejének tekintetében 2011. november 30. napját jelölték meg. A fent leírtak alapján az Alapszerződésben rögzített véghatáridő nem tartható, ezért a határidő módosítására kerül sor.

2.2. A 2.1. pontban rögzített indokok miatt az Alapszerződésben meghatározott feltételek a Szerződő Feleken kívül álló okokból megváltoztak, így a Kbt. 303.§.(1) bekezdése alapján Szerződő Felek az Alapszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1. Szállító a 1.1. pont szerinti feladatokat legkésőbb **2012. január 20. napjáig** köteles teljesíteni, és az eszközöket hiány-, és hibamentesen rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni, és feladatokat elvégezni.

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 4.2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

Szállító a 4.1. pontban meghatározott díjat részszámlák és végszámla benyújtásával érvényesítheti, az alábbi ütemezés szerint:



Tartalom	Részteljesítés nettó összege Ft.	Részteljesítés határideje
Végszámla – 1.1.4. és 1.1.5. Székek és installáció, próbaüzem, betanítás	A vállalkozói díj fennmaradó része 11.700.000-Ft.	<b>2012. január 20.</b>


5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.


6. Jelen szerződést és mellékleteit az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés mint két Szerződő Fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 8 (nyolc), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2011. november 14.

  
 Puskás Zoltán igazgató  
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
 Megrendelő  
  
 Csopak  
 Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes  
 Pénzügyi ellenjegyző

  
 Dr. Hegedűs Tibor József igazgató  
 Astro Tech Műszer- és Számítástechnikai Kkt.  
 Szállító

  
 T-11 2011.11.14.