

"A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja”

Szám Megrendelőnél: 47-229...../2014.

Szám Vállalkozónál:...../2014.

Nyilvt.szám: 202...../2014.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság** – BfNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-260, E-mail cím: bfnp@bfnp.hu), mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **GEANAT Kft.** (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35. 5. em. 1/c, képv: Bíró Ferenc, cégjegyzékszám: Cg.01-09-990649, adószám: 14248991-2-43) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)  
Továbbiakban együtt: Felek vagy Szerződő Felek  
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

### I. Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2013. évben a 2011. évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (KÉ: 18607/2013) folytatott le „A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó látogatóközpont kiállításához szükséges eszközök, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, beépítése” címmel. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Felek ennek megfelelően a Kbt. előírásainak tiszteletben tartásával 2014. január 14. napján szerződést kötöttek (továbbiakban: kiállítás építési szerződés). Megrendelő és az **SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.** (8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.), azaz a Kivitelező a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú projekthez kapcsolódó építési beruházás teljesítési határidejének meghosszabbítása érdekében 2014. április 2. napján (továbbiakban: építési szerződés 1. számú módosítása), továbbá 2014. június 30. napján (továbbiakban: építési szerződés 2. számú módosítása) együttesen az építési beruházásra vonatkozó szerződést (továbbiakban: építési szerződés) módosították. Szerződő Felek rögzítik, hogy az építési szerződés módosításaiban rögzített indoklásokra, valamint az ott említett körülményekre való tekintettel kiállítás építésre vonatkozó teljesítési határidő meghosszabbítása a műszaki tartalom megvalósítása érdekében feltétlenül szükségzerű.

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az építési szerződés módosításának indoklásában meghatározott és a KÉ-6303-2014 és a KÉ-14895-2014 számú hirdetményekben közzétett szerződéskötést követően felmerült és előre nem látható eseményekre tekintettel a kivitelezés teljesítésének határideje 2014. szeptember 14. napjára módosult.

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a KÉ-6303-2014 és a KÉ-14895-2014 számú hirdetményben közzétett indokok alapján a kiállítás építési szerződés teljesítésének határidejének a meghosszabbítása is szükségzerű a kiállítás műszaki tartalmának szerződésszerű teljesítése érdekében.

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy KÉ-6303-2014 és a KÉ-14895-2014 számú hirdetményekben meghatározott akadályok a közbeszerzési eljárás megindításának a napján hatályos közbeszerzési törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése értelmében olyan körülményeknek minősülnek, amely a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés a Vállalkozó és Megrendelő lényeges jogos érdekét sértik, ugyanis az akadályok elhárításáig nem tudta a Kivitelező folytatni az építési szerződés teljesítést a módosításokkal érintett munkarészek tekintetében, így értelemszerűen a kiállítás építés harmadik üteme is később indulhat meg. Szerződő Felek rögzítik

.....  
Megrendelő képviselője  
**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**  
képviselet: Puskás Zoltán igazgató

.....  
Vállalkozó képviselője  
**GEANAT Kft.**  
képviselet: **Bíró Ferenc**  
1114 Budapest, Bartók B. út 35.  
Adósz.: 14248991-2-43



**”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja”**

továbbá, hogy a KÉ-6303-2014 és a KÉ-14895-2014 számú hirdetményekben meghatározott akadálytől elháríthatatlan oknak minősül.

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítás továbbra is az eredeti kiállítás építésére vonatkozó szerződés szerinti műszaki tartalomra vonatkozik, azaz az eredeti szerződésben foglalt ajánlatról kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki a vállalkozói feladatokat, továbbá kizárólag a lebetekülés körülményeit orrosolja, így a jelen szerződés módosítás nem változtatja meg az eredeti kiállítás építésre vonatkozó szerződés egyensúlyát a Vállalkozó javára.

**I.**

Felek rögzítik, hogy a fenti indokokra tekintettel az eredeti kiállítás építésre vonatkozó szerződés VI./2 pontját, valamint a pénzügyi és műszaki ütemtervet az alábbiak szerint módosítják:

1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésének véghatárideje 2014. december 13. napjára módosul, azaz, hogy Megrendelő biztosítja a Vállalkozó részére a kivitelezés helyszínére történő bejutást legkésőbb 2014. szeptember 14. napjától.

**II.**

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az építési szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részeit változatlan formában fentartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződés módosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.


Jelen szerződés módosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 4 (négy) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Jelen szerződés módosítás az aláírásával lép hatályba.

Csopak, 2014. június 17.

.....  
  


Megrendelő képviselője  
**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**  
képviselet: Puskás Zoltán igazgató

.....  
  
Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes  
pénzügyi ellenjegyző

.....  


Vállalkozó képviselője  
**GEANAT Kft.**  
képviselet: Biró Ferenc

GEANAT Kft.  
1114 Budapest, Bartók B. út 35.  
Adósz.: 14248991-2-43

.....

Megrendelő képviselője

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**

képviselet: Puskás Zoltán igazgató

.....  


Vállalkozó képviselője

**GEANAT Kft.**

képviselet: Biró Ferenc





## Pénzügyi és Műszaki Ütemterv

### Tapolcai kiállítás belsőépítészeti munkák ütemezése:

- I. Ütem 60 nap
- I/1. Művészeti térplasztikák (500mm) műhelyi előregyártása 75% készülségig  
– a tételből számlázható az I. ütemben: 70%
- II/5. Információs kezelő pult  
– a tételből számlázható az I. ütemben: 100%
- II/11. Dobogó készítése kötőmbökök alá  
– a tételből számlázható az I. ütemben: 100%
- II. Ütem 60 nap
- I/1. Művészeti térplasztikák (500mm) műhelyi előregyártása 100% készülségig  
– a tételből számlázható a II. ütemben: 25%
- II/1. Fotótechnológiai dekorációk elkészítése (szöveg, kép, térkép)  
– a tételből számlázható a II. ütemben: 95%
- II/12. Világító-tábla elkészítése  
– a tételből számlázható a II. ütemben: 95%
- III/4. Kúszóbarlang műhelyi előregyártása  
– a tételből számlázható a II. ütemben: 95%
- III/8. Ősállat-forgató szerkezet műhelyi előregyártása  
– a tételből számlázható a II. ütemben: 95%
- III/9. Tanúhegy terepasztal előregyártása  
– a tételből számlázható a II. ütemben: 95%
- III/10. Kőtárogató szerkezet előregyártása  
– a tételből számlázható a II. ütemben: 95%
- III/11. Iharkúti őskarsztos terepasztal előregyártása  
– a tételből számlázható a II. ütemben: 95%
- III. Ütem: 2014. szeptember 14-től 2014. december 13. napjáig.
- I/1. Művészeti térplasztikák helyszíni beépítése  
– a tételből számlázható a III. ütemben: 5%
- I/2. Művészeti díszítőfestés a kiállítási helyiségekben  
– a tételből számlázható az III. ütemben: 100%
- II/1. Fotótechnológiai dekorációk falra rögzítése  
– a tételből számlázható a III. ütemben: 5%
- II/2-4. Fali monitorok beszerzése, beszerelése, installációja, adathordozója  
– a tételből számlázható az III. ütemben: 100%
- II/6-9. Információs kezelő pult számítógépe, monitor, előtér panel beszerzése, beszerelése, installálása.  
– a tételből számlázható az III. ütemben: 100%
- II/10. Helyi világító testek beszerzése, felszerelése, elektromos bekötése  
– a tételből számlázható az III. ütemben: 100%
- II/12. Világító-tábla falra rögzítése  
– a tételből számlázható a III. ütemben: 5%

II/13. Labirintus interaktív játék szoftverének elkészítése		
– a tételből számlázható az III. ütemben: 100%		
III/1. Barlangász és bűvár bábu beszerzése, beszerelése		2 db
– a tételből számlázható az III. ütemben: 100%		
III/2-3. Barlangász és bűvár bábu öltözéke, beszerelése, installálása		2 db
– a tételből számlázható az III. ütemben: 100%		
III/4. Kiszóbarlang telepítése		96 nm
– a tételből számlázható a III. ütemben: 5%		
III/5. Denevér sziluettek elkészítése, ablakok dekor főlázása		10 nm
– a tételből számlázható az III. ütemben: 100%		
III/6. Barlangi medvefeji imitáció elkészítése, elektronika, hangtechnika készítése		1 db
– a tételből számlázható az III. ütemben: 100%		
III/7. Őstörténeti gipszkarton fal elkészítése		40 nm
– a tételből számlázható az III. ütemben: 100%		
III/8. Ősállat-forgató szerkezet telepítése		1 db
– a tételből számlázható a III. ütemben: 5%		
III/9. Tanúhegy terepasztal telepítése		3 nm
– a tételből számlázható a III. ütemben: 5%		
III/10. Kőtapogató szerkezet telepítése		1 db
– a tételből számlázható a III. ütemben: 5%		
III/11. Iharkúti őskarsztos terepasztal telepítése		2 nm
– a tételből számlázható a III. ütemben: 5%		
III/12. Sarokvitrin beszerzése, beállítás		3 db
– a tételből számlázható az III. ütemben: 100%		

A műszaki specifikáció külön dokumentumban kerül részletes kifejtésre.