

Szám BfNPI 286-53/2011.

Vállalkozási szerződés építési kivitelezési tevékenységre módosítása közös megegyezéssel

amely létrejött egyrészről a:

Név: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI**
 Székhely: 8229 Csupak, Kossuth u. 16.
 Képviseli: Balogh László igazgató
 Adószám: 15325770-2-19;
 Számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága: 10048005-01711954,
 Elérhetőség: tel:06/87/555-260,
 e-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu
 mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

Név: **SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.**
 Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi utca 8.
 Képviselő: Szencz Lajos ügyvezető igazgató
 Cégjegyzékszám: 19-09-505889
 Adószám: 12656189-2-19
 Bankszámlaszám: 10404041-49535652-52481001
 Elérhetőség: tel: 06/87/510-953 fax: 06/86/411-954
 e-mail: info@sz-lbau.hu
 mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2011. április 18-án vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) jött létre, melynek tárgya szerint Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyongazdálkodásában álló védett, **bakonybéli 491 hrsz-ú**, természetben Bakonybél, Szent Gellért tér 9. szám alatti ingatlanon lévő Erdők Háza átalakításával, felújításával, valamint új épületszárny építésén belül az alábbi **építési kivitelezési** munkák elvégzését: Személyfelvonó szállítása, beszerelése, beüzemelése:

-Schindler S001 REL-3-3300

-teherbírás: 675 kg

-szállítható személyek száma: 9 fő

-névleges sebesség: 1 m/s,

-emelési magasság: 12 m,

-állomások száma: 9 db (-1, 1, 3, 5 szinteken átellenes),

-fülkébejáratok száma: 2 db,

-hajtás: váltakozóáramú frekvenciaszabályozott (CL),

-vezetés: mindenki által,

-vezérlés: szimplex le irányban gyűjtő + BR1,

-villamos hálózat: 3x400 V + N+PE, 50 Hz

-A Kbt. 58. § (7) bekezdésében meghatározottak alapján a pontos megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Egyenértékű termék szállítása esetén ajánlattevő köteles a vonatkozó engedélymódosításokat a szakhatóságokkal jóváhagyatni. [Alapszerződés nyilvántartási száma: BfNPI 286-53/2011.]

2. A módosítás indoka

2.1.

A „Pannon Csillagda – Látogatóközpont” szerződés szerinti gépi földmunkák során az új épületszárny keleti és nyugati oldalán közműterképen nem jelölt erős áramú vezeték és vízvezeték nyomócső került feltárára. A közművek elhelyezkedése az új épületszárny szerkezetépítési munkáinak kivitelezését gátolja. Erre vonatkozóan a helyszínen lévő építési naplóba Vállalkozó akadályoztatást jelentett be 2011. június 27-én. Bejegyzésüket a műszaki ellenőr megtekintette és ellenjegyezte.

Balogh László igazgató
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Megrendelő

Szencz Lajos ügyvezető
 SZ-L BAU Kft.
 Vállalkozó

„Pannon Csillagda – Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben”

Vállalkozó akadályoztatása tényét az Alapszerződés 8.7 pontja értelmében 2011. június 28. napján közölte a Megrendelővel.

Szerződő Felek az Alapszerződésben eredeti határidőnek az 1. részszámla szakaszteljesítés határidejének tekintetében 2011. szeptember 14. napját, a vég számla szakaszteljesítés határidejének tekintetében 2011. szeptember 25. napját jelölték meg. A szerkezetépítési munkák akadályoztatása miatt az Alapszerződésben rögzített rész- és vég határidők nem tarthatók, ezért a határidők módosítására kerül sor.

2.2. A 2.1. pontban rögzített indokok miatt az Alapszerződésben meghatározott feltételek a Szerződő Feleken kívül álló okokból megváltoztak, így a Kbt. 303.§.(1)bekezdése alapján Felek az Alapszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.1. Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott vállalozási kifizetése tekintetében egy részszámlát és egy vég számlát kíván benyújtani, ennek megfelelően a Vállalkozó a vállalozási díjat egy vég számla benyújtásával érvényesítheti, az alábbi ütemezés szerint:

| Kivitelezési szakasz megnevezése, Készletléti állapot %-ban kifejezve | Kivitelezési szakasz kezdési időpontja | Szakaszteljesítés határideje | Szakaszteljesítés összege (nettó) |
|--|---|---------------------------------|---|
| I. részszámla: 60%-os készletléti fok - A részfeladat átadását követően | 2011. 09.01. | 2011. 11.02. | 4 609 440 Ft. |
| Vég számla: 100%-os készletléti fok elérésekor műszaki átadás-átvételt követően | 2011. 11.02. | 2011. 11.06. | 3 072 960 Ft. |
| Összesen (nettó): | | | 7 682 400 Ft. |

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 6.számú mellékletét képező műszaki ütemtervet közös megegyezéssel módosítják.

A módosított műszaki ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.

5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 7.számú mellékletét képező pénzügyi ütemtervet közös megegyezéssel módosítják.


A módosított pénzügyi ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

7. Jelen szerződést és mellékleteit az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.


8. Jelen szerződés minkét Fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 8 (nyolc), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – helybenhagyólag aláírták.


Csopak, 2011. július 8. napján



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




SZ-L BAU Kft.
8300 Gyulakeszi Gyulakeszi út 8.
Tel./fax: 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-19
E-mail: szlasz1040@szlba.hu, 49535652-52481001


Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó


Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szencz Lajos ügyvezető
SZ-L BAU Kft.
Vállalkozó