

Állattartó telep és közművei (kivéve áramszolgáltató), valamint gazdálkodási centrum engedélyes terv készítése, engedélyeztetés és kiviteli terv elkészítése „A Mura-mente komplex élőhely fejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosító számú projekt során – IV. számú szerződésmódosítás

Szám BfNPI: 236-31/2018  
Nyilvt.szám: 330/2018

### **Tervezői szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (IV. számú módosítás)**

*amely létrejött egyrészről a*

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI)**

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.  
Levelezési cím: 8229 Csopak, Pf. 23.  
Képviselő: Puskás Zoltán, igazgató  
Adószám: 15325770-2-19  
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954  
Telefonszám: 87/555-260  
E-mail: bfnp@bfnp.hu  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

*másrészről a*

**Sa-Fa Kanizsa Bt. (Tervező)**

székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 10/C III.em. 8.

Képviseli: Sasvári Ferenc

cégjegyzékszám:

adószáma:

bankszámlaszáma:

telefon (mobil):

e-mail:

Kamarai Névjegyzék száma:

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**; Megrendelő és Tervező továbbiakban együttesen: **Felek**)  
között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

a továbbiakban külön-külön **Fél**, együttesen **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

#### **Előzmények**

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a „A Mura-mente komplex élőhely fejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosítószámú projektben (a továbbiakban: Projekt) tervezési szerződést (továbbiakban: Tervezési Szerződés) írtak alá 2017. október 17-én a Projekt keretében megvalósuló Állattartó telep és közművei (kivéve áramszolgáltató), valamint gazdálkodási centrum engedélyes terv elkészítésére, az engedélyeztetés feladatainak elvégzésére és kiviteli terv elkészítésére, továbbá 2017. október 30-án I. számú szerződésmódosítás formájában módosították szerződésüket, tekintettel arra, hogy Szerződő Felek érdekkörén kívül eső okból a Tervezési Szerződésben vállalt teljesítési határidők nem tarthatók. A teljesítési határidők alapvető akadálya, hogy a Megrendelő 2017. április-májusban megvásárolt földterületeinek tulajdonviszonyait, valamint a művelésből való kivonását rendezni kellett.

Szerződő Felek 2018. július 16-án, a II. számú szerződésmódosításban megállapodtak a Tervezési Szerződésben és mellékleteiben foglalt feladatok teljesítésének határidejében.

Szerződő felek 2018. szeptember 18-án aláírták a III. számú szerződésmódosítást, miszerint a Tervező az elkészített tervek alapján kérelmet nyújtott be építési engedély iránt, amely kapcsán Letenye város jegyzője végzésében hiánypótlásra hívott fel. Ezen túlmenően a Földhivatal jelezte az építésügyi hatóság felé, hogy a telephely művelésből való kivonása során, kivett major művelési ág lett bejegyezve. Az építésügyi hatóság felhívta a Szervezet figyelmét, hogy amennyiben a jelenlegi néven történik meg az építés, úgy a használatba vételi engedélyhez nem járulnak hozzá, illetve bírság kiszabása is várható. Ezen információk alapján Sasvári Ferenc tervező és Lelkes András műszaki vezető felkereste a földhivatalt és jelezte, hogy döntésük alapján új eljárást kezdeményeznek név módosítással, tehát az elkészült tervdokumentáció nem minősül a szerződés 8.7. pontja értelmében teljesítésnek, annak alapján a Szervezet nem kapott megfelelő engedélyt. Tekintettel arra, hogy új eljárás lefolytatására kerül sor, a szerződés 9.1-9.3. pontja alapján kötbér megfizetése nem indokolt. Fentiekből következően a Szerződésben foglalt teljesítési határidők nem tarthatók.

A

Állattartó telep és közművei (kivéve áramszolgáltató), valamint gazdálkodási centrum engedélyes terv készítése, engedélyeztetés és kiviteli terv elkészítése „A Mura-mente komplex élőhely fejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosító számú projekt során – IV. számú szerződésmódosítás

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött – módosított – Alapszerződést egyező akarattal módosítják és kiegészítik az alábbiak szerint.
3. Felek rögzítik, hogy az építési engedély beadásának feltétele az előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálat és vízjogi létesítési engedély megléte. Felek megállapodnak, hogy a két engedély beszerzéséhez szükséges hatósági eljárások időtartama szerződés teljesítési határidejébe nem számít bele. Amint ezek az engedélyek, vagy határozatok megvannak, a Tervező köteles Ajánlatkérő felé ezt jelezni.
4. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.
5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőjükben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.
6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.
7. A Szerződő Felek a jelen IV. számú szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal megegyezőt ügyleti képviselőjükre megfelelő rendben felhatalmazott cégjegyzőik útján aláírásukkal látták el. A szerződésmódosítás 5 példányban készül, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Tervezőt illet meg. A Szerződő Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Csopak, 2018. október „08.”

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
**Megrendelő**

Sa-Fa Kanizsa Bt.  
1101 Nagykanizsa,  
Csengery út 10/C III. em. 8.  
Cégjegyzékszám: 20-06-037099  
Adószám: 1-16207-0-00000000000  
Szász: 11749015-20090254  
Sasvári Ferenc  
Sa-Fa Kanizsa Bt.  
**Tervező**

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:  
Csopak, 2018. október „08.”

  
Veszelszki Márta Gazdasági igazgatóhelyettes  
Pénzügyi ellenjegyző