

Szám BfNPI: 286-137/2011.

**Vállalkozási szerződés építési kivitelezési tevékenységre
módosítása közös megegyezéssel**

amely létrejött egyrészről a:

Név: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI**
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Képviseli: Puskás Zoltán igazgató
Adószám: 15325770-2-19;
Számlasszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága: 10048005-01711954,
Elérhetőség: tel:06/87/555-260,
e-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu

másrészről:



mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)
Név: **SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.**
Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi utca 8.
Képviselő: Szencz Lajos ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 19-09-505889
Adószám: 12656189-2-19
Bankszámlaszám: 10404041-49535652-52481001
Elérhetőség: tel: 06/87/510-953 fax: 06/86/411-954
e-mail: info@sz-lbau.hu
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a *KDOP-2.1.1/B-09-2010-0006.* azonosítószámú „Pannon Csillagda – Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben” elnevezésű pályázattal kapcsolatos építési kivitelezési beruházás [NUTS.kód:HU213] kapcsán köztük 2011. április 18-án vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) jött létre, melynek tárgya szerint Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyonkezelésében álló védett, **bakonybéli 491 hrsz-ú**, természetben Bakonybél, Szent Gellért tér 9. szám alatti ingatlanon lévő Erdők Háza átalakításával, felújításával, valamint új épületszárny építésén belül az **V. számú részfeladata** alábbi **építési kivitelezési** munkáinak elvégzését: személyfelvonó szállítása, beszerelése, beüzemelése [Schindler S001 REL-3-3300, teherbírás 675 kg., szállítható személyek száma: 9 fő..]
Szerződő Felek az Alapszerződést 2011. július 08. napján a Kbt. 303.§.(1) bekezdése alapján, közös megegyezéssel módosították [nyilvántartási száma: 286-107/2011; az Alapszerződés nyilvántartási száma: BfNPI 286-53/2011., a továbbiakban együtt: Alapszerződés]

2. A módosítás indoka

A nyertes ajánlattevőként szerződő SZ-L BAU Kft. Vállalkozó az Alapszerződés 8.7 pontja értelmében 2011. október 10. napján kelt akadályközlő levelében közölte Megrendelővel, hogy a kupola elhelyezésére szolgáló talplemezek megrendelésének hiánya kihatással van a kupola melletti földem betonozására (együtt betonozandó szerkezet). A földem betonozás hiánya meghiúsítja a függőnyfal elhelyezését, valamint a liftakna elkészítését, emiatt a Vállalkozó a tárgyi rész szerinti szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását kérte. Vállalkozó az akadályközlő levelében továbbá kifejtette, hogy talplemezek megrendelése miatt a záróföldem betonozása nem végezhető, emiatt a nyertes ajánlattevőként szerződő fél tárgyi rész szerinti szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását kérte. A műszaki ellenőr megvizsgálta a teljesítési határidő meghosszabbítására vonatkozó indokokat, és azokat elfogadhatónak, a teljesítési határidővel okozati összefüggőnek találta. Megrendelő megállapította, hogy az a körülmény, amely miatt a teljesítés határidejének meghosszabbítása szükségessé vált, a szerződés megkötésekor nem volt előre látható, továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél lényeges jogos érdekét sértené a szerződés módosításának elmaradása, mivel érdekkörén kívül eső körülmények bekövetkezése miatt alkalmazhatóak lennének ellene a szerződés késedelmes teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények.



„Pannon Csillagda – Látogatóközpont kialakítása Bakonybélben”

Szerződő Felek az Alapszerződésben módosított határidőnek az I. részszámla tekintetében 2011. november 02. napját, a II. számú részszámla tekintetében pedig – amely egyben végszámla is –, a teljesítés határidejének tekintetében 2011. november 06. napját jelölték meg. A személyfelvonó szállítása, beszerelése, üzemeltetése építési munkák akadályoztatása miatt az Alapszerződésben rögzített határidők nem tarthatók, ezért a határidők módosítására kerül sor.

2.2. A 2.1. pontban rögzített indokok miatt az Alapszerződésben meghatározott feltételek a Szerződő Feleken kívül álló okokból megváltoztak, így a Kbt. 303.§.(1) bekezdése alapján Szerződő Felek az Alapszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.1. Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott vállalkozási díjat részszámlák és végszámla benyújtásával érvényesítheti a szerződés mellékletét képező műszaki-, és pénzügyi ütemterv szerinti szakaszolásban, az alábbiak szerint:

Kivitelezési szakasz megnevezése, Készenléti állapot %-ban kifejezve	Kivitelezési szakasz kezdési időpontja	Szakaszteljesítés határideje	Szakaszteljesítés összege (nettó)
I. részszámla: 60%-os készültségi fok	2011.09.01.	2011.11.25.	4 609 440 Ft
II. részszámla, mely egyben a végszámla: 100%-os készültségi fok - Részfeladat átadását követően	2011.11.25.	2011.11.30.	3 072 960 Ft
Összesen (nettó):			7 682 400 Ft

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 5.1. pont második mondata az alábbiak szerint módosul:

5.1. A munka befejezési határideje: **2011. november 30.**

5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 6. számú mellékletét képező műszaki ütemtervet közös megegyezéssel módosítják. A módosított műszaki ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.

6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 7. számú mellékletét képező pénzügyi ütemtervet közös megegyezéssel módosítják. A módosított pénzügyi ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.

7. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

8. Jelen szerződést és mellékletét az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

9. Jelen szerződés minkét Fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 8 (nyolc), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és, együttes értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2011. október „25.”

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző



SZ-L BAU Kft.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
Tel./fax: 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-19
Száasz: 1040/041-49535652-52481001

Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

Pénzügyi ütemterv**5. Részfeladat****Személyfelvonó szállítása, beszerelése, beüzemelése**

Megajánlott nettó ár: 7. 682. 400 Ft


Kezdés időpontja: 2011. 09. 01.

Befejezés időpontja: 2011. 11. 30.

Fizetés időpontja:

Kivitelezési szakasz megnevezése, Készülési állapot %-ban kifejezve	Kivitelezési szakasz kezdési időpontja	Szakaszteljesít határideje	Szakaszteljesít és összege (nettó)
I. részszámla: 60%-os készütségi fok - A részfeladat átadását követően	2011. 09.01.	2011. 11.25.	4 609 440 Ft.
Végyszámla: 100%-os készütségi fok elérésekor műszaki átadás-átvételt követően	2011. 11.25.	2011. 11.30.	3 072 960 Ft.
Összesen (nettó):			7 682 400 Ft.

Csopak, 2011. október 25.



Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

SZ-L Bau Kft.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
Tel./fax: 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-19
Számlasz: 10404041-49535652-52481001

Szenecz Lajos ügyvezető
SZ-L BAU Kft.
Vállalkozó

Gere



