

Szám BfNPI: 15-15/2019.  
Nyilvt.szám: /2019.

**Vállalkozási szerződés  
közös megegyezéssel történő módosítása  
(3. számú módosítás)**

amely létrejött egyrészről a

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI** (székhely: 8229 Csupak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

**Varga Dénes egyéni vállalkozó**, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a „**A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása**” című, **KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosító számú projekt** (a továbbiakban: Projekt) keretében támogatást nyert.

2. Szerződő Felek a megvalósíthatósági tanulmány készítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátására 2018. augusztus 31. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 236-11/2018., nyilvántartási száma: 193/2018.], amelyet Szerződő Felek két alkalommal, 2018. október 29., illetve 2019. március 31. napján módosítottak [az 1. számú szerződésmódosítás száma: 236-24/2018., nyilvántartási száma: 276/2018., a 2. számú szerződésmódosítás száma: 15-6/2019., nyilvántartási száma: 61/2019.].

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést - a Ptk. 6:191.§ (1)-(4) bek alapján – egyező akarattal módosítják.

**A módosítás indoka:**

A Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei, valamint a közgazdasági költség-haszonelemzés első változata (egyeztetési anyag) határidőben, 2019. március 29. napján elkészült. Ezután Megrendelő a dokumentumokat az Irányító Hatóság részére minőségbiztosítás céljából 2019. április 09. megküldte. A minőségbiztosítási eljárás jelenleg is folyamatban van. Ennél fogva a Szerződő Felek között létrejött Alapszerződés teljesítési határidejének módosítása nem csupán indokolt, de szükséges is.

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

**4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:**


**4.1. Módosítás**

Az Alapszerződés 3.1. pont 3.1.2. alpontjának eredeti szövege:

“

<b>Feladat</b>	<b>Teljesítési határidő</b>
3.1.2. A hiánypótlások lezajlása után a végleges, az Irányító Hatóság által elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmány átadása	legkésőbb 2019. április 30. napja

“



Az Alapszerződés 3.1. pont 3.1.2. alpontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

Feladat	Teljesítési határidő
3.1.2. A hiánypótlások lezajlása után a végleges, az Irányító Hatóság által elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmány átadása	az Irányító Hatóság által elkészített minőségbiztosítás kézhezvételétől számított 30 naptári nap

5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

6. Jelen szerződésmódosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 5 (öt), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.


Csopak, 2019. április hó „29” nap

  
.....  
**Puskás Zoltán**  
Igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

  
.....  
**Varga Dénes**  
Egyéni vállalkozó



A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2019. április hó „29” nap  
  
.....  
**Veszelszki Márta**  
Gazdasági igazgatóhelyettes  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság