

Szám BfNPI: 286-105/2011.

**Vállalkozási szerződés
építési kivitelezési tevékenységre
módosítása közös megegyezéssel**

amely létrejött egyrészről a: Név: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI**
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Képviseli: Balogh László igazgató
Adószám: 15325770-2-19;
Számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága: 10048005-01711954,
Elérhetőség: tel:06/87/555-260,
e-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről: Név: **SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.**
Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi utca 8.
Képviselő: Szencz Lajos ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: 19-09-505889
Adószám: 12656189-2-19
Bankszámlaszám: 10404041-49535652-52481001
Elérhetőség: tel: 06/87/510-953 fax: 06/86/411-954
e-mail: info@sz-lbau.hu
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2011. április 18-án vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) jött létre, melynek tárgya szerint Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyionkezelésében álló védett, **bakonybéli 491 hrsz-ú**, természetben Bakonybél, Szent Gellért tér 9. szám alatti ingatlanon lévő Erdők Háza átalakításával, felújításával, valamint új épületszárny építésén belül az alábbi **építési kivitelezési** munkák elvégzését:

Függőnyfalrendszer árnyékolóval:

Az új épület homlozatfelületén alumíniumszerkezetű függőnyfalrendszer készül vasbeton vázszerkezethez rögzítve. Megépítendő felület 198 m²;


A függőnyfal szerkezet árnyékolására függőleges osztású sávós árnyékoló készül, acél vázszerkezetre szerelve, a függőnyfal szerkezet takaríthatósága miatt nyitható kivitelben, 160 m² felületen (északi oldalon nem készül). [Alapszerződés nyilvántartási száma: BfNPI 286-51/2011.]


2. A módosítás indoka

2.1.

A „Pannon Csillagda – Látogatóközpont” szerződés szerinti gépi földmunkák során az új épületszárny keleti és nyugati oldalán közműtérképen nem jelölt erős áramú vezeték és vízvezeték nyomócső került feltárásra. A közművek elhelyezkedése az új épületszárny szerkezetépítési munkáinak kivitelezését gátolja. Erre vonatkozóan a helyszínen lévő építési naplóba Vállalkozó akadályoztatást jelentett be 2011. június 27-én. Bejegyzésüket a műszaki ellenőr megtekintette és ellenjegyezte.

Vállalkozó akadályoztatása tényét az Alapszerződés 8.7 pontja értelmében 2011. június 28. napján közölte a Megrendelővel.


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szencz Lajos ügyvezető
SZ-L BAU Kft.
Vállalkozó

Gale

Felek az Alapszerződésben eredeti határidőnek az 1. részszámla szakaszteljesítés határidejének tekintetében 2011. július 10. napját, végszámla szakaszteljesítés határidejének tekintetében pedig 2011. július 31. napját jelölték meg. A szerkezetépítési munkák akadályoztatása miatt az Alapszerződésben rögzített rész- és véghatáridők nem tarthatóak, ezért a határidők módosítására kerül sor.

2.2. A 2.1. pontban rögzített indokok miatt az Alapszerződésben meghatározott feltételek a Szerződő Feleken kívül álló okokból megváltoztak, így a Kbt. 303.§.(1) bekezdése alapján Felek az Alapszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.1. Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott vállalkozási kifizetése tekintetében egy részszámlát és egy végszámlát kíván benyújtani, ennek megfelelően a Vállalkozó a vállalkozási díjat egy végszámla benyújtásával érvényesítheti, az alábbi ütemezés szerint:

Kivitelezési szakasz megnevezése, Készülési állapot %-ban kifejezve	Kivitelezési szakasz kezdési időpontja	Szakaszteljesítés határideje	Szakaszteljesít és összege (nettó)
I. részszámla: 40%-os készültségi fok - A részfeladat átadását követően	2011. 06.01.	2011. 10.08.	7 504 000 Ft
Végszámla: 100%-os készültségi fok elérésekor műszaki átadás átvételt követően	2011. 10.08.	2011. 10.30.	11 256 000
Összesen (nettó):			18 760 000 Ft.

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 6.számú mellékletét képező műszaki ütemtervet közös megegyezéssel módosítják.

A módosított műszaki ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.

5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 7.számú mellékletét képező pénzügyi ütemtervet közös megegyezéssel módosítják.


A módosított pénzügyi ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.


7. Jelen szerződést és mellékleteit az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.



8. Jelen szerződés mint két Fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 8 (nyolc), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – helybenhagyólag aláírták.


Csopak, 2011. július 8. napján


Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



SZ-L Bau Kft.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8
Tel./fax 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-19
Számlaszám: 10404041-49535652-52481001

Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó


Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző

Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szencz Lajos ügyvezető
SZ-L BAU Kft.
Vállalkozó